

## 鋼筋工程查驗表

工程名稱：Example Construction Project  
施工廠商：Example Rebar Co.

施工日期：2026-08-12  
填表人：Site Engineer

## 01 | 工程概要

|                                      |                           |                    |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 工程名稱<br>Example Construction Project | 施工廠商<br>Example Rebar Co. | 施工日期<br>2026-08-12 |
| 檢查日期<br>2026-08-12                   | 填表人<br>Site Engineer      | 檢查樓層 / 區域<br>3F    |
| 施工圖 / 版次<br>S-203 Rev.2              | 查驗階段<br>綁紮完成              |                    |

## 02 | 配筋明細

| 項次 | 類型 | 構件編號  | 軸線 / 位置   | 強度    | 尺寸<br>cm | 配筋明細                                                  | 保護層<br>cm | 結果 | 備註 |
|----|----|-------|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 1  | 柱  | C1-03 | A-1 / B-C | SD420 | 60 × 80  | 主筋 #8 × 12支 @—cm (四面配置)<br>箍筋 #4 × 一支 @10cm (135° 彎鉤) | 4         | 合格 |    |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

材料與施工前查驗

工程名稱： Example Construction Project  
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12  
填表人： Site Engineer



03 | 材料與施工前

| 項次 | 檢查項目     | 判定標準                            | 紀錄 / 實測      | 結果 |
|----|----------|---------------------------------|--------------|----|
| 1  | 無輻射證明    | 鋼筋進場應有無輻射污染證明文件                 | 已確認          | 合格 |
| 2  | 材料證明與爐號  | 鋼筋材質、強度、號數及爐號可追溯，符合合約與圖說        | MC-2026-0811 | 合格 |
| 3  | 物理性檢驗    | 抗拉強度、降伏強度、伸長率等檢驗結果符合核定標準        | 已確認          | 合格 |
| 4  | 化學性檢驗    | 化學成分檢驗結果符合核定標準                  | 已確認          | 合格 |
| 5  | 進場堆置與防鏽  | 鋼筋分類堆置、離地墊高，無明顯油污、泥砂或鏽蝕影響使用     | 已確認          | 合格 |
| 6  | 機械式續接器文件 | 使用續接器時，型錄、試驗報告及施工方式已確認；未使用請選不適用 | 已確認          | 合格 |
| 7  | 配筋圖與現場版本 | 施工圖、配筋表及現場放樣版本一致，變更已完成核准        | 已確認          | 合格 |

| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

鋼筋配置查驗

工程名稱： Example Construction Project  
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12  
填表人： Site Engineer



04 | 鋼筋配置

| 項次  | 構件        | 檢查項目           | 判定標準                                         | 紀錄 / 實測    | 結果 |
|-----|-----------|----------------|----------------------------------------------|------------|----|
| 1.1 | 柱   C1-03 | 主筋強度 / 號數 / 支數 | 主筋材質、號數及支數符合配筋圖；現場數值應與構件資訊一致                 | D25 × 12 支 | 合格 |
| 1.2 | 柱   C1-03 | X / Y 向配置      | 長短向主筋配置、位置及排列符合配筋圖                           | 已確認        | 合格 |
| 1.3 | 柱   C1-03 | 水平淨間距 ch       | $ch \geq \max\{4\text{ cm}、1.5db、1.33dagg\}$ | 已確認        | 合格 |
| 1.4 | 柱   C1-03 | 垂直淨間距 cv       | 上下層主筋垂直淨間距控制於 2.5~4 cm                       | 已確認        | 合格 |
| 1.5 | 柱   C1-03 | 箍筋號數 / 間距 / 彎鉤 | 箍筋號數、間距、彎鉤方向及 135° 彎鉤符合配筋圖                   | 已確認        | 合格 |
| 1.6 | 柱   C1-03 | 腰筋配置           | 腰筋號數、數量及位置符合配筋圖                              | 已確認        | 合格 |
| 1.7 | 柱   C1-03 | 間隔器與保護層        | 間隔器數量及位置足以維持設計保護層                            | 已確認        | 合格 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

接頭 / 保護層查驗

工程名稱： Example Construction Project  
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12  
填表人： Site Engineer



| 05   接頭／保護層 |           |            |                                    |         |    |
|-------------|-----------|------------|------------------------------------|---------|----|
| 項次          | 構件        | 檢查項目       | 判定標準                               | 紀錄 / 實測 | 結果 |
| 1.1         | 柱   C1-03 | 主筋搭接與接頭位置  | 接頭位置、搭接長度及主筋偏折符合圖說；接頭內偏折不得超過 1 / 6 | 已確認     | 合格 |
| 1.2         | 柱   C1-03 | 主筋伸展與錨定    | 梁柱接頭及柱腳主筋伸展、彎鉤與錨定完成                | 已確認     | 合格 |
| 1.3         | 柱   C1-03 | 保護層實測      | 柱側保護層與間隔器配置符合圖說                    | 4.2 cm  | 合格 |
| 1.4         | 柱   C1-03 | 續接器扭力 / 試驗 | 使用機械式續接器時，扭力或試驗紀錄已確認；未使用請選不適用      | 已確認     | 合格 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

鋼筋澆置前放行

工程名稱： Example Construction Project  
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12  
填表人： Site Engineer

| 06   澆置前放行 |                |                    |         |    |
|------------|----------------|--------------------|---------|----|
| 項次         | 檢查項目           | 判定標準               | 紀錄 / 說明 | 結果 |
| 1          | 配筋圖與現場版本一致     | 圖號、版次及變更紀錄已確認      | 已確認     | 合格 |
| 2          | 材料文件已完成        | 材質、爐號、試驗及無輻射證明已備妥  | 已確認     | 合格 |
| 3          | 主筋與箍筋配置完成      | 號數、數量、間距、方向及位置已複核  | 已確認     | 合格 |
| 4          | 搭接 / 錨定 / 續接完成 | 接頭位置、長度、續接器及彎鉤已確認  | 已確認     | 合格 |
| 5          | 保護層與間隔器完成      | 墊塊、間隔器及馬椅筋可維持設計保護層 | 已確認     | 合格 |
| 6          | 開口、套管與補強完成     | 結構及機電介面不衝突，補強筋未遺漏  | 已確認     | 合格 |
| 7          | 澆置面清潔完成        | 鋼筋內無木屑、泥砂、積水及其他雜物  | 已確認     | 合格 |
| 8          | 廠商自主檢查完成       | 專業廠商已提出自主檢查與缺失改善紀錄 | 已確認     | 合格 |

放行判定

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 澆置判定<br>可澆置 | 備註<br>鋼筋、接頭、保護層及介面已完成複核。 |
|-------------|--------------------------|

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |