

鋼構施工複核表

工程名稱：Example Construction Project
施工廠商：Example Steel Co.

施工日期：2026-08-11
填表人：Site Engineer



工程概要

工程名稱	施工廠商	施工日期	填表人
Example Construction Project	Example Steel Co.	2026-08-11	Site Engineer

營造廠複核範圍

確認設計、進場、安裝、關鍵檢測證據與放行條件；專業廠商的逐支螺栓及逐道銲接製程紀錄，請以文件編號或抽查結果確認。

所長	副所長	擔當者

構件進場確認

工程名稱：Example Construction Project
施工廠商：Example Steel Co.

施工日期：2026-08-11
填表人：Site Engineer



進場日期 2026-08-11	進場批次／文件 ST-2026-0811	複核人 Site Engineer	工程名稱 Example Construction Project
--------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------

構件清單

項次	類型	構件編號	規格 / 材質	數量	材料文件	外觀 / 堆置	結果
1	鋼柱	C1-03	BOX-600×600×25 / SN490	1	MTC-0811-03	符合 / 符合	符合
2	鋼梁	G3-12	H-600×300×12×20 / SN490	1	MTC-0811-12	符合 / 符合	符合

進場文件／異常備註

材料證明與進場照片已核對。

所長	副所長	擔當者

基礎螺栓 / 柱腳複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Steel Co.

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



柱腳／軸線 C1／X3-Y5 偏心實測 3 mm	螺栓規格 M24 複核人 Site Engineer	設計／實際數量 4／4 支	柱腳標高設計／實測 12.000／12.004 m
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	------------------------------

關鍵複核項目				
項次	檢查項目	判定標準	現場紀錄 / 文件編號	結果
1	螺栓規格、數量與位置	與核定施工圖及材料資料一致；保留設計值 / 實測值或文件編號	已確認	符合
2	螺栓定位與偏心	單支、群組及群組中心與柱中心偏移在核定容許值內	符合；文件已核對	符合
3	螺栓露出與螺紋保護	露出高度符合圖說，至少保留可鎖固之完整螺紋，螺紋無損傷	符合；文件已核對	符合
4	鋼筋干涉與固定方式	未與結構鋼筋錯誤焊接；周圍鋼筋未被任意切斷或移位	符合；文件已核對	符合
5	柱腳底板與標高	柱腳底板位置、標高及接觸面符合設計；必要時完成調整記錄	符合；文件已核對	符合
6	無收縮灌漿與完成狀況	材料、施工及養護紀錄齊全，灌漿密實且無明顯缺失	符合；文件已核對	符合

柱腳／灌漿備註
柱腳灌漿完成，無明顯缺失。

所長	副所長	擔當者

吊裝 / 臨時固定複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Steel Co.

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



吊裝區域 / 樓層 A區 / 3F	施工日期 2026-08-11	複核人 Site Engineer	工程名稱 Example Construction Project
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------------------------

關鍵複核項目				
項次	檢查項目	判定標準	現場紀錄 / 文件編號	結果
1	吊裝計畫與施工順序	計畫已核准並向相關人員說明；現場順序與計畫一致	已確認	符合
2	吊點、吊具與作業區	吊點及吊具符合計畫，作業區完成隔離與人員管制	符合；文件已核對	符合
3	臨時螺栓與固定	未形成穩定結構前，臨時螺栓、支撐、繫桿及防傾倒措施已完成	符合；文件已核對	符合
4	構件穩定與垂直調整	構件暫固定狀態穩定，調整與量測結果可追溯	符合；文件已核對	符合
5	風雨及颱風應變	風速、雨天及颱風警戒時依計畫停止、遮蔽或加固	符合；文件已核對	符合
6	吊裝完成放行	當日吊裝區無未固定構件，缺失已記錄並完成責任交辦	符合；文件已核對	符合

吊裝 / 臨時固定備註
吊裝順序依計畫，臨時支撐完成。

所長	副所長	擔當者

高強度螺栓複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Steel Co.

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



接頭／構件編號 G3-12／J01 施工日期 2026-08-11	螺栓規格 F10T M20 複核人 Site Engineer	設計／實際數量 12／12 支	工具／校驗文件 TORQUE-2026-0810
--	--	--------------------	-----------------------------

關鍵複核項目				
項次	檢查項目	判定標準	現場紀錄 / 文件編號	結果
1	螺栓等級、尺寸與數量	符合設計圖說及材料證明；接頭群組數量可追溯	已確認	符合
2	接合面與墊片	接合面平整、清潔；必要時依規定使用墊片或斜墊片	符合；文件已核對	符合
3	螺栓孔狀況	孔內無油漆、泥砂、毛邊、變形或其他妨礙鎖固的異物	符合；文件已核對	符合
4	初擰及終擰順序	依施工計畫由接頭中心向外、交錯完成，並有施工紀錄	符合；文件已核對	符合
5	工具校驗與抽查	施工工具校驗文件有效；抽查或取樣結果符合要求	符合；文件已核對	符合
6	終擰外觀與缺失閉合	螺栓、螺帽、墊片及扭斷尾端外觀正常；補擰或換栓已複驗	符合；文件已核對	符合

抽查及補擰備註
抽查 3 支，結果符合。

所長	副所長	擔當者

現場銲接複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Steel Co.

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



銲道／構件編號 C1-G3 W05 VT／UT 報告 UT-2026-0811-05	銲工資格／證照 WELD-3021 複核人 Site Engineer	WPS／施工計畫 WPS-S-02 Rev.1	環境風速 0.8 m/s
---	--	----------------------------	-----------------

關鍵複核項目				
項次	檢查項目	判定標準	現場紀錄 / 文件編號	結果
1	銲工資格與施工程序	銲工資格有效，銲接程序 / WPS 已核准並適用於本接頭	已確認	符合
2	接頭組立與根隙	坡口、根隙、組立尺寸及背襯符合圖說或核准程序	符合；文件已核對	符合
3	銲接面清潔	無水分、油污、銹蝕、塗料、銲渣或其他雜物	符合；文件已核對	符合
4	銲接環境與防護	雨天、高溫度或風速超限時已停止或設置有效防護	符合；文件已核對	符合
5	外觀檢查 (VT)	銲道外觀、尺寸及缺陷判定符合要求，報告可追溯至構件 / 銲道	符合；文件已核對	符合
6	非破壞檢測與修補	必要時完成 UT 等檢測；缺失修補後已重新檢測並閉合	符合；文件已核對	符合

銲接缺失及修補備註
VT／UT 報告已核對，無修補紀錄。

所長	副所長	擔當者

安裝精度複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Steel Co.

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



樓層／區域 A區／3F 實測值 3	構件編號 C1-03 允許誤差 10 mm	量測項目 鋼柱垂直度 量測日期 2026-08-11	設計／基準值 0 複核人 Site Engineer
--------------------------------	------------------------------------	---	---

關鍵複核項目				
項次	檢查項目	判定標準	現場紀錄 / 文件編號	結果
1	鋼柱垂直度	依工程核定標準量測，設計值、實測值及允許誤差均有紀錄	已確認	符合
2	柱軸線與相鄰柱偏移	柱中心線及相鄰柱相對位置符合核定容許值	符合；文件已核對	符合
3	柱頂標高	柱頂標高與樓層基準一致，調整後已重新量測	符合；文件已核對	符合
4	梁水平度與樓層標高	梁標高、水平度及上下樓層相對高程符合設計要求	符合；文件已核對	符合
5	累積偏差	各樓層累積偏移已納入量測，超出容許值時有調整紀錄	符合；文件已核對	符合
6	整體垂直度 / 放行	整體量測結果符合核定標準，測量資料與構件編號可追溯	符合；文件已核對	符合

調整及複測備註
調整後複測完成。

所長	副所長	擔當者

選用項目複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Steel Co.

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



選用項目	工程名稱	施工日期	複核人
stud	Example Construction Project	2026-08-11	Site Engineer

選用項目紀錄
剪力釘尺寸、位置與焊接外觀已抽查；彎折試驗報告 ST-TEST-08 已確認。

檢查結果
符合

所長	副所長	擔當者