

模板工程施工複核表

工程名稱：Example Construction Project  
施工廠商：Example Formwork Co.

施工日期：2026-09-16  
填表人：Site Engineer



01 | 工程概要

|                                      |                              |                    |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 工程名稱<br>Example Construction Project | 施工廠商<br>Example Formwork Co. | 施工日期<br>2026-09-16 |
| 檢查日期<br>2026-09-16                   | 填表人<br>Site Engineer         | 檢查樓層<br>3F         |
| 施工區域 / 軸線<br>A~C / 1~3 軸             | 施工圖 / 版次<br>S-203 Rev.2      | 檢查階段<br>模板組立完成     |

02 | 構件資訊

| 項次 | 類型 | 構件編號  | 軸線 / 位置   | 設計寬度<br>mm | 設計高度 / 厚度<br>mm | 設計高程<br>mm | 表面類型 |
|----|----|-------|-----------|------------|-----------------|------------|------|
| 1  | 柱  | C1-03 | A-1 / B-C | 600        | 800             | 3200       | 一般表面 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

模板安裝與尺寸複核

工程名稱： Example Construction Project  
施工廠商： Example Formwork Co.

施工日期： 2026-09-16  
填表人： Site Engineer



03 | 模板安裝複核

| 構件   | 類型 / 編號   | 複核項目           | 判定標準                                | 現場紀錄 / 實測 | 結果 |
|------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----|
| 1.1  | 柱   C1-03 | 放樣線與標示         | 軸線、邊線、中心線及完成面標示完成；一般放樣誤差控制於 ±2 mm 內 | 1 mm      | 合格 |
| 1.2  | 柱   C1-03 | 模板外觀與使用狀態      | 模板無過度破損、翹曲、變形或影響混凝土外觀與尺寸之情形         | 已確認       | 合格 |
| 1.3  | 柱   C1-03 | 脫模劑            | 使用經核准之水性或油性脫模劑，塗布均勻且未污染鋼筋、預埋件及施工縫   | 已確認       | 合格 |
| 1.4  | 柱   C1-03 | 柱牆底擋板 / 壓條     | 位置、高程及固定方式符合施工圖，無漏漿疑慮               | 已確認       | 合格 |
| 1.5  | 柱   C1-03 | 模板接縫密合         | 模板連結緊密，無明顯縫隙、透光或漏漿風險                | 已確認       | 合格 |
| 1.6  | 柱   C1-03 | 側向支撐與固定        | 支撐及固定確實，無滑動、傾倒、沉陷或爆模風險              | 已確認       | 合格 |
| 1.7  | 柱   C1-03 | 轉角與防爆模加強       | 轉角、接縫及易爆模處已依施工計畫完成加強                | 已確認       | 合格 |
| 1.8  | 柱   C1-03 | 預埋件與套管         | 位置、尺寸、數量及固定方式符合施工圖，不因澆置而移位          | 已確認       | 合格 |
| 1.9  | 柱   C1-03 | 施工縫 / 伸縮縫 / 吊模 | 位置、高程及固定方式符合施工圖與施工詳圖                | 已確認       | 合格 |
| 1.10 | 柱   C1-03 | 模板內部與清潔口       | 柱、牆、梁底及板底無木屑、泥砂、積水等雜物，清潔口已完成清理      | 已確認       | 合格 |
| 1.11 | 柱   C1-03 | 材料堆置與施工動線      | 模板及支撐未承受計畫外載重，澆置巡檢動線暢通              | 已確認       | 合格 |
| 1.12 | 柱   C1-03 | 柱模清潔口          | 澆置前清潔口已預留並完成清理                      | 已確認       | 合格 |
| 1.13 | 柱   C1-03 | 柱模側向支撐與槽鋼      | 側向支撐、槽鋼固定及間距符合支撐計畫                  | 已確認       | 合格 |
| 1.14 | 柱   C1-03 | 柱模斷面尺寸         | 柱寬、柱深及位置符合施工圖                       | 已確認       | 合格 |

04 | 尺寸複核

| 構件 | 類型 / 編號   | 量測項目      | 設計 / 基準 mm | 實測 mm | 差值 mm | 容許差              | 結果 |
|----|-----------|-----------|------------|-------|-------|------------------|----|
| 1  | 柱   C1-03 | 垂直度偏差     | 0          | 3     | 3.0   | ±10 mm (依檢查高度調整) | 合格 |
| 1  | 柱   C1-03 | 斷面寬度 / 厚度 | 600        | 602   | 2.0   | -10 ~ +13 mm     | 合格 |
| 1  | 柱   C1-03 | 斷面高度      | 800        | 798   | -2.0  | -10 ~ +13 mm     | 合格 |

# 模板安裝與尺寸複核

工程名稱：Example Construction Project  
施工廠商：Example Formwork Co.

施工日期：2026-09-16  
填表人：Site Engineer

| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

澆置前放行 / 拆模後確認

工程名稱： Example Construction Project  
施工廠商： Example Formwork Co.

施工日期： 2026-09-16  
填表人： Site Engineer



| 澆置前放行 |            |                      |         |    |
|-------|------------|----------------------|---------|----|
| 項次    | 確認項目       | 確認基準                 | 紀錄 / 說明 | 結果 |
| 1     | 模板組立完成     | 模板、接縫及固定均已完成         | 已確認     | 合格 |
| 2     | 尺寸與高程已複核   | 重要位置、尺寸及高程已有實測紀錄     | 已確認     | 合格 |
| 3     | 支撐與固定完成    | 支撐計畫、側撐及防爆模措施已確認     | 已確認     | 合格 |
| 4     | 開口、套管與預埋完成 | 位置、尺寸、數量及固定方式符合圖說    | 已確認     | 合格 |
| 5     | 鋼筋與機電介面確認  | 模板未壓迫鋼筋、保護層或機電預埋     | 已確認     | 合格 |
| 6     | 模板內部清潔完成   | 無木屑、泥砂、積水及其他雜物       | 已確認     | 合格 |
| 7     | 澆置巡檢條件完成   | 人員可安全巡檢模板、支撐及澆置動線    | 已確認     | 合格 |
| 8     | 廠商自主檢查紀錄完成 | 專業廠商已完成自主檢查並提出缺失改善結果 | 已確認     | 合格 |

放行判定

|                                                             |                       |      |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|
| 澆置判定<br>可澆置                                                 | 混凝土澆置日期<br>2026-09-16 | 拆模日期 | 拆模時間條件<br>符合最少時間 |
| 放行備註：澆置前各項條件已完成複核。<br><br>再撐／回撐：已保留<br>拆模後外觀及缺失：拆模後外觀無明顯缺失。 |                       |      |                  |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |