

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer



導溝資料

軸線 / 方向編號 X3~X7 南側	複核意見 中心線偏差 1.6 cm；順序符合；導溝條件完成複核。
-----------------------	-------------------------------------

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣	點位、單元順序與核定圖說相符	中心線偏差 1.6 cm	符合
2	地下管線	未與既有管線衝突	已確認	符合
3	位置與淨寬	導溝內面淨寬在設計值 ±5 cm 以內	設計 100 cm；實測 103 cm (許可值 95~105 cm)	符合
4	深度	· 深度依結構設計圖且至少 1.8 m，實測不小於設計深度 · 回填土層以下至少 30 cm (現場確認) · 溝底高程符合核定施工圖	設計 2.0 m；實測 2.05 m	符合
5	牆厚	導溝牆厚不小於設計值；斷面及結構尺寸符合核定圖說	設計 20 cm；實測 20.5 cm	符合
6	鋼筋	號數與設計相同、間距不大於設計間距；支數與核定配筋圖一致	設計 #5@20 cm；實測 #5@20 cm	符合
7	回撐木	間距 @200 cm 或依核定支撐計畫 (拆模後未達指定強度時嚴禁重車行駛)	已確認	符合
8	混凝土強度	實測強度不小於設計強度	設計 210 kgf/cm ² ；實測 245 kgf/cm ²	符合
9	頂部基準高程	符合設計圖說	GL-0.30 m	符合
10	壁面順直度	導溝兩側壁面垂直度 1/300，並保持順直，無明顯扭曲或局部變形	已確認	符合
11	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者