

鋼筋工程查驗表

工程名稱：Example Construction Project
施工廠商：Example Rebar Co.

施工日期：2026-08-12
填表人：Site Engineer



3F | 柱 | C1-03

01 | 工程概要

工程名稱 Example Construction Project	施工廠商 Example Rebar Co.	施工日期 2026-08-12
檢查日期 2026-08-12	填表人 Site Engineer	檢查樓層 / 區域 3F
施工圖 / 版次 S-203 Rev.2	查驗階段 綁紮完成	

02 | 配筋明細

項次	類型	構件編號	軸線 / 位置	強度	尺寸 cm	配筋明細	保護層 cm	結果	備註
1	柱	C1-03	A-1 / B-C	SD420	60 × 80	主筋 #8 × 12支 @1cm (四面配置) 箍筋 #4 × 一支 @10cm (135° 彎鉤)	4	合格	

所長	副所長	擔當者

材料與施工前查驗

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12
填表人： Site Engineer



03 | 材料與施工前

項次	檢查項目	判定標準	紀錄 / 實測	結果
1	無輻射證明	鋼筋進場應有無輻射污染證明文件	已確認	合格
2	材料證明與爐號	鋼筋材質、強度、號數及爐號可追溯，符合合約與圖說	MC-2026-0811	合格
3	物理性檢驗	抗拉強度、降伏強度、伸長率等檢驗結果符合核定標準	已確認	合格
4	化學性檢驗	化學成分檢驗結果符合核定標準	已確認	合格
5	進場堆置與防鏽	鋼筋分類堆置、離地墊高，無明顯油污、泥砂或鏽蝕影響使用	已確認	合格
6	機械式續接器文件	使用續接器時，型錄、試驗報告及施工方式已確認；未使用請選不適用	已確認	合格
7	配筋圖與現場版本	施工圖、配筋表及現場放樣版本一致，變更已完成核准	已確認	合格

所長	副所長	擔當者

鋼筋配置查驗

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12
填表人： Site Engineer



04 | 鋼筋配置

項次	構件	檢查項目	判定標準	紀錄 / 實測	結果
1.1	柱 C1-03	主筋強度 / 號數 / 支數	主筋材質、號數及支數符合配筋圖；現場數值應與構件資訊一致	D25 × 12 支	合格
1.2	柱 C1-03	X / Y 向配置	長短向主筋配置、位置及排列符合配筋圖	已確認	合格
1.3	柱 C1-03	水平淨間距 ch	$ch \geq \max\{4\text{ cm}、1.5db、1.33dagg\}$	已確認	合格
1.4	柱 C1-03	垂直淨間距 cv	上下層主筋垂直淨間距控制於 2.5~4 cm	已確認	合格
1.5	柱 C1-03	箍筋號數 / 間距 / 彎鉤	箍筋號數、間距、彎鉤方向及 135° 彎鉤符合配筋圖	已確認	合格
1.6	柱 C1-03	腰筋配置	腰筋號數、數量及位置符合配筋圖	已確認	合格
1.7	柱 C1-03	間隔器與保護層	間隔器數量及位置足以維持設計保護層	已確認	合格

所長	副所長	擔當者

接頭 / 保護層查驗

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12
填表人： Site Engineer



05 接頭／保護層					
項次	構件	檢查項目	判定標準	紀錄 / 實測	結果
1.1	柱 C1-03	主筋搭接與接頭位置	接頭位置、搭接長度及主筋偏折符合圖說；接頭內偏折不得超過 1 / 6	已確認	合格
1.2	柱 C1-03	主筋伸展與錨定	梁柱接頭及柱腳主筋伸展、彎鉤與錨定完成	已確認	合格
1.3	柱 C1-03	保護層實測	柱側保護層與間隔器配置符合圖說	4.2 cm	合格
1.4	柱 C1-03	續接器扭力 / 試驗	使用機械式續接器時，扭力或試驗紀錄已確認；未使用請選不適用	已確認	合格

所長	副所長	擔當者

鋼筋澆置前放行

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Rebar Co.

施工日期： 2026-08-12
填表人： Site Engineer

06 澆置前放行				
項次	檢查項目	判定標準	紀錄 / 說明	結果
1	配筋圖與現場版本一致	圖號、版次及變更紀錄已確認	已確認	合格
2	材料文件已完成	材質、爐號、試驗及無輻射證明已備妥	已確認	合格
3	主筋與箍筋配置完成	號數、數量、間距、方向及位置已複核	已確認	合格
4	搭接 / 錨定 / 續接完成	接頭位置、長度、續接器及彎鉤已確認	已確認	合格
5	保護層與間隔器完成	墊塊、間隔器及馬椅筋可維持設計保護層	已確認	合格
6	開口、套管與補強完成	結構及機電介面不衝突，補強筋未遺漏	已確認	合格
7	澆置面清潔完成	鋼筋內無木屑、泥砂、積水及其他雜物	已確認	合格
8	廠商自主檢查完成	專業廠商已提出自主檢查與缺失改善紀錄	已確認	合格

放行判定

澆置判定 可澆置	備註 鋼筋、接頭、保護層及介面已完成複核。
-------------	--------------------------

所長	副所長	擔當者