

連續壁營造廠查驗表

工程名稱： Example Construction Project ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

查驗期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-12
填表人： Site Engineer



設計基準與單元資料

單元類型 公母單元	軸線 / 方向編號 21	順序編號 03	穩定液種類 皂土系	導溝頂基準(GL,m) GL +0.15	設計壁厚 / 長度(m) 1.00 / 2.80	設計深度(GL,m) GL -35.80	壁頂設計高程(GL,m) GL -0.50	設計強度 / 數量 350 / 98.84 m³
--------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

【停檢點1】導溝放樣與成槽洗孔檢驗成槽放行 | 查驗日期 2026-08-10

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	單元放樣中心線偏差 (mm)	≤ 20 mm，由營造廠測量人員親自實測複核	12 mm	符合
2	導溝內面淨寬實測 (cm)	103.0~105.0 cm (壁厚 +3~5 cm)	已確認	符合
3	槽溝最終實測深度 (GL, m)	設計 GL -35.80 m；以測錘實測並簽認	已確認	符合
4	超音波槽壁垂直度 (1/n)	垂直斜率 ≤ 1/300 (填入斜率分母 n)	已確認	符合
5	槽壁最大偏擺位移 (cm)	≤ 10 cm，由營造廠審核超音波掃描圖並簽認	已確認	符合
6	孔底沉泥厚度 (cm)	≤ 10 cm，洗孔靜置後、特密管下放前量測	已確認	符合
7	相鄰單元接縫端板刷洗	以鋼刷或高壓水刀貫穿刷洗，徹底清除淤積泥膜；止 水板完好無破損	已確認	符合

【停檢點2】鋼筋籠組裝、預埋件與吊放檢驗吊放放行 | 查驗日期 2026-08-11

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	配筋規格核對 (核定圖號)	與核定配筋圖說相符；逐項抽查明細另填鋼筋籠複核 表	已確認	符合
2	上下段搭接長度與電銲長度檢核	滿足設計規範或圖面	已確認	符合
3	保護層護耳 (m)	縱向每 4 m 以內設保護層護耳；土側保護層 ≥ 7.5 cm	已確認	符合
4	樑柱預埋筋位置與高程	現場實測位置與高程，避免開挖後大量植筋	已確認	符合
5	預留開口箱位置與高程	預留開口箱位置與高程依核定圖說，並確認固定牢固	已確認	符合
6	壁體內傾度管 / 完整性檢測管	筆直固定、接頭水密、管內注滿清水防浮	已確認	符合
7	鋼筋計安裝與線路防護	成對安裝、編號正確，引線保護至孔口	已確認	符合
8	鋼筋籠吊放頂高程 (GL, m)	設計 GL -0.50 m，偏差 ≤ ±5 cm	已確認	符合
9	澆置前穩定液比重 (－)	1.00~1.10	已確認	符合
10	澆置前穩定液含砂量 (%)	≤ 3% (皂土系)	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

連續壁營造廠查驗表（續）

工程名稱： Example Construction Project ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

查驗期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-12
填表人： Site Engineer



設計基準與單元資料

單元類型 公母單元	軸線 / 方向編號 21	順序編號 03	穩定液種類 皂土系	導溝頂基準(GL,m) GL +0.15	設計壁厚 / 長度(m) 1.00 / 2.80	設計深度(GL,m) GL -35.80	壁頂設計高程(GL,m) GL -0.50	設計強度 / 數量 350 / 98.84 m³
--------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

【停檢點3】特密混凝土澆置與成品檢驗澆置完成 | 查驗日期 2026-08-11

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	新拌混凝土實測坍度 (cm)	20 ± 2 cm，每單元第一車與中段抽驗	20 cm	符合
2	氯離子含量 (kg/m³)	≤ 0.15 kg/m³	已確認	符合
3	抗壓強度試體取樣組數 (組)	每澆置 100 m³ 至少 1 組 (每組 5 顆或依合約)，送第三方實驗室	已確認	符合
4	試體編號與送驗單位	記錄試體編號與送驗單位，供強度追蹤	已確認	符合
5	特密管初灌管底離底距離 (cm)	10~20 cm，並於漏斗內置入栓塞 (橡皮碗)	已確認	符合
6	澆置中管底埋入深度 (m)	≥ 2.0 m (皂土系)，防止斷槽拔脫	已確認	符合
7	澆置起訖時間	單元澆置應連續進行，記錄起訖時間	已確認	符合
8	實際澆置總方量 (m³)	設計 98.84 m³；合理超方率 +5% ~ +15%；實測超方率 +8.72%	107.46 m³；超方約 8.72%	符合
9	實打混凝土頂面高程 (GL, m)	設計頂 GL -0.50 m；超打高度 ≥ 0.5 m	已確認	符合

【停檢點4】連續壁施工期周邊環境監測查核環境監測 | 查驗日期 2026-08-12

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	鄰房沉降與傾斜觀測	施工期間每週至少 1 次；單元施工前後數值均應在注意值內且無異常突變	已確認	符合
2	基地外地下水位觀測	施工期間每週至少 1 次；成槽掘削時無泥漿大量滲漏或水位突洩	已確認	符合

查驗結論與簽認

查驗結果 ☒ 合格放行 ☐ 限期改善後複驗 ☐ 異常追蹤處理	填表人 Site Engineer	查驗期間 2026-08-10 ~ 2026-08-12
--	----------------------	---------------------------------

改善或備註說明

各停檢點均完成查驗，相關專業分包商紀錄列入附件保存。

應檢附之專業分包商紀錄附件

【附件一】槽溝超音波測壁垂直度檢測成果圖 【附件二】專業廠商逐車混凝土澆置日誌與高度曲線圖 【附件三】預拌混凝土出廠送貨單與品質保證書

所長	副所長	擔當者

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer



導溝資料

導溝頂基準高程 GL +0.15 m	複核意見 中心線偏差 1.6 cm；導溝施工條件符合。	
-----------------------	--------------------------------	--

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣	點位、單元順序與核定圖說相符	中心線偏差 1.6 cm	符合
2	地下管線	未與既有管線衝突	已確認	符合
3	位置與淨寬	導溝內面淨寬符合設計連續壁厚+施工餘裕(5cm內)	已確認	符合
4	深度	· 深度至少 1.8 m，且回填土層以下至少 30 cm · 溝底高程符合核定施工圖	已確認	符合
5	牆厚	導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說	已確認	符合
6	鋼筋	鋼筋號數 / 支數 / 間距與核定配筋圖一致	已確認；號數 #5；間距 19.5 cm	符合
7	回撐木	間距 @200 cm 或依核定支撐計畫（拆模後未達指定強度時嚴禁重車行駛）	已確認	符合
8	混凝土強度	混凝土強度符合設計要求	已確認	符合
9	頂部基準高程	符合設計圖說	已確認	符合
10	壁面順直度	導溝兩側壁面垂直度 1/300，並保持順直，無明顯扭曲或局部變形	已確認	符合
11	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠資料

軸線 / 方向編號 公母單元 21	鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	核定配筋圖號 S-21 Rev.C
複核意見 配筋圖逐項核對；吊放條件完成。		

配筋抽查明細

項次	部位	頂部(m)	底部(m)	支數	號數@間距(cm)	對稱	結果
1	外側 垂直 主筋	GL-0	GL-20	-	#10@60	-	符合
		GL-20	GL-35.8	-	#10@60+#10@30		
2	內側 垂直 主筋	GL-0	GL-20	-	#10@60+#10@30	-	符合
		GL-20	GL-35.8	-	#10@60+#10@15		
3	外側 水平 溫度筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	✓	符合
4	內側 水平 溫度筋	-	-	-	-	✓	符合
5	水平 正交繫筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
6	垂直 小斜拉筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
7	水平 小斜拉筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
8	單元接頭垂直補強筋	-	-	3	#6	✓	符合
9	端板擋筋(母單元)	-	-	-	#5@30	-	符合
10	V型固定加強筋	-	-	-	#5@60	-	符合
11	交叉大斜拉筋	-	-	2	#10@600	✓	符合
12	垂直護耳	-	-	-	@200	-	符合
13	水平護耳	-	-	-	@240	-	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	符合
3	接頭、搭接與續接器	位置、長度與電鍍符合施工規範	已確認	符合
4	保護層護耳	數量、間距及固定方式可確保保護層	已確認	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	符合
6	接頭構件與止水板	止水板、接頭鋼板位置依圖說且完好無破損	已確認	符合
7	預埋件位置與高程	樑柱預埋筋、預力地錨套管、預留開口箱經實測核對	已確認	符合
8	壁體監測儀器	傾度管固定水密並注滿清水；鋼筋計成對安裝且線路受保護	3 組成對安裝；線路已保護至孔口	符合
9	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者