

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-11
營造廠複核人： Site Engineer



導溝資料

單元編號 21	導溝頂基準高程 GL +0.15 m	複核意見 導溝尺寸、配筋與混凝土資料均已完成現場複核。
------------	-----------------------	--------------------------------

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣與單元中心線	放樣點位、單元順序與核定圖說相符；應留存測量實測值	中心線偏差 1.8 cm；順序符合	符合
2	地下管線位置確認	依竣工圖、探測或試掘結果確認，導溝位置不得與既有管線衝突	竣工圖與探測結果已核對，無衝突	符合
3	導溝寬度 / 淨寬	實測導溝內面淨寬符合設計壁厚及核定加寬值	實測淨寬 104.2 cm	符合
4	導溝深度與底高程	導溝深度至少 1.8 m，且深入原土層 30 cm 以上；底高程及測量基準符合核定施工圖	深度 0.51 m；底高程 GL -0.47 m	符合
5	導溝牆壁厚度	導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說	牆厚 20.0 cm	符合
6	導溝鋼筋號數與間距	鋼筋號數、支數 / 間距與核定配筋圖一致；於下方欄位填寫實測或圖說值	配筋圖核對完成；號數 D13；間距 20.5 cm	符合
7	回撐木配置與間距	回撐木間距 @200 cm（如核定支撐計畫另有規定，依核定計畫），固定牢靠且可防止導溝變形	回撐木間距 2.04 m，固定良好	符合
8	導溝混凝土強度	混凝土強度符合設計要求，並可追溯出廠或試驗紀錄	設計強度 210 kgf/cm ² ；送貨單 GW-0811	符合
9	導溝頂基準高程實測	依工程圖說基準點引測；為後續所有深度計算之基準	導溝頂高程 GL +0.12 m	符合
10	導溝壁面垂直與順直度	導溝兩側壁面垂直度 1/300，並保持順直，無明顯扭曲或局部變形	兩側壁面垂直度約 1/300，無局部變形	符合
11	導溝結構強度與支撐	拆模後設置木支撐；強度達標前嚴禁重車進入	拆模後木支撐完成，禁止重車進入	符合
12	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	壁面平整，底部無鬆動剝落	符合
13	單元界面與接頭區	界面位置、接頭區淨空可供後續施工	界面位置與接頭區淨空符合	符合
14	開挖坡面與鄰產保護	開挖坡面應維持臨時穩定；鄰產及地下管線位置已確認，並採必要保護措施	開挖坡面穩定；鄰產及地下管線位置已確認並完成保護	符合
15	成槽前放行條件	測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備	測量複核及廠商自檢紀錄齊備	符合

所長	副所長	擔當者