

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-11
營造廠複核人： Site Engineer



鋼筋籠資料

單元編號 21	鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	核定配筋圖號 S-21 Rev.C
複核意見 鋼筋號數、間距、續接器與保護層均已依核定圖說完成抽查。		

配筋抽查明細

項次	位置 / 用途	設計號數	設計數量 / 間距	實際號數	實際數量 / 間距	結果
1	A 面縱向主筋	D29	16支	D29	16支	符合
2	B 面縱向主筋	D29	16支	D29	16支	符合
3	水平分布筋	D16	@20cm	D16	@19.5cm	符合
4	SA 級續接器	SA級	16處	SA級	16處 / 扭力 210 N-m	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	籠號 C21-U / C21-L，單元 21	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	長 28.4 m / 寬 2.78 m / 厚 0.98 m	符合
3	接頭、搭接與續接器	位置、長度與扭力值符合施工規範	搭接與續接器位置符合；扭力 210 N-m	符合
4	保護層墊塊與非金屬滾輪	數量、間距及固定方式可確保保護層	滾輪墊塊 3.6 m 內配置，固定良好	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	4 吊點；吊筋與桁架補強完成	符合
6	接頭構件與止水板	止水板、接頭鋼板位置依圖說且完好無破損	止水板與接頭鋼板位置無誤	符合
7	預埋件位置與高程	樑柱預埋筋、預力地錨套管、預留開口箱經實測核對	預埋筋與套管位置高程已核對	符合
8	壁體監測儀器	傾度管固定水密並注滿清水；鋼筋計成對安裝且線路受保護	傾度管 1 支、鋼筋計 3 組；線路已保護	符合
9	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	籠頂 GL -0.53 m，偏差 -3 cm	符合

所長	副所長	擔當者