

連續壁營造廠查驗表

工程名稱： Example Construction Project — North Lot
施工廠商： ○○營造股份有限公司

查驗日期： 2026-08-11
查驗工程師： Site Engineer



設計基準與單元資料

單元類型 公母單元	槽 / 壁編號 21	順序編號 03	穩定液種類 皂土系	導溝頂基準(GL,m) GL +0.15	設計壁厚 / 長度(m) 1.00 / 2.80	設計深度(GL,m) GL -35.80	壁頂設計高程(GL,m) GL -0.50	設計強度 / 數量 350 / 98.84 m³
--------------	---------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

【停檢點1】導溝放樣與成槽洗孔檢驗					成槽放行
項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測		結果
1	單元放樣中心線偏差 (mm)	≤ 20 mm，由營造廠測量人員親自實測複核	12 mm		符合
2	導溝內面淨寬實測 (cm)	103.0~105.0 cm (壁厚 +3~5 cm)	已確認		符合
3	槽溝最終實測深度 (GL, m)	設計 GL -35.80 m；以測錘實測並簽認	已確認		符合
4	超音波槽壁垂直度 (1/n)	垂直斜率 ≤ 1/300 (填入斜率分母 n)	已確認		符合
5	槽壁最大偏擺位移 (cm)	≤ 10 cm，由營造廠審核超音波掃描圖並簽認	已確認		符合
6	孔底沉泥厚度 (cm)	≤ 10 cm，洗孔靜置後、特密管下放前量測	已確認		符合
7	澆置前穩定液比重 (－)	1.00~1.10	已確認		符合
8	澆置前穩定液含砂量 (%)	≤ 3% (皂土系)	已確認		符合
9	相鄰單元接縫端板刷洗	以鋼刷或高壓水刀貫穿刷洗，徹底清除淤積泥膜；止 水板完好無破損	已確認		符合

【停檢點2】鋼筋籠組裝、預埋件與吊放檢驗					吊放放行
項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測		結果
1	配筋規格核對 (核定圖號)	與核定配筋圖說相符；逐項抽查明細另填鋼筋籠複核 表	已確認		符合
2	SA 級續接器扭力抽查	依施工計畫規定扭力值抽查並記錄抽查處數	已確認		符合
3	保護層滾輪墊塊配置 (m)	縱向每 4 m 以內設非金屬滾輪；土側保護層 ≥ 7.5 cm	已確認		符合
4	樑柱預埋筋位置與高程	現場實測位置與高程，避免開挖後大量植筋	已確認		符合
5	預力地錨套管位置與高程	套管數量、位置與高程依核定圖說	已確認		符合
6	預留開口箱位置與高程	預留開口箱位置與高程依核定圖說，並確認固定牢固	已確認		符合
7	壁體內傾度管	筆直固定、接頭水密、管內注滿清水防浮	已確認		符合
8	鋼筋計安裝與線路防護	成對安裝、編號正確，引線保護至孔口	已確認		符合
9	鋼筋籠吊放頂高程 (GL, m)	設計 GL -0.50 m，偏差 ≤ ±5 cm	已確認		符合

所長	副所長	擔當者

連續壁營造廠查驗表（續）

工程名稱： Example Construction Project — North Lot
施工廠商： ○○營造股份有限公司

查驗日期： 2026-08-11
查驗工程師： Site Engineer



設計基準與單元資料

單元類型 公母單元	樁 / 壁編號 21	順序編號 03	穩定液種類 皂土系	導溝頂基準(GL,m) GL +0.15	設計壁厚 / 長度(m) 1.00 / 2.80	設計深度(GL,m) GL -35.80	壁頂設計高程(GL,m) GL -0.50	設計強度 / 數量 350 / 98.84 m³
--------------	---------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

【停檢點3】特密混凝土澆置與成品檢驗					澆置完成
項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測		結果
1	新拌混凝土實測坍度 (cm)	18 ± 2 cm，每單元第一車與中段抽驗	17.5 cm		符合
2	氯離子含量 (kg/m³)	≤ 0.15 kg/m³	已確認		符合
3	抗壓強度試體取樣組數 (組)	每單元至少 1 組 (每組 5 顆或依合約)，送第三方實驗室	已確認		符合
4	試體編號與送驗單位	記錄試體編號與送驗單位，供強度追蹤	已確認		符合
5	特密管初灌管底離底距離 (cm)	10～20 cm，並於漏斗內置入栓塞 (橡皮碗)	已確認		符合
6	澆置中管底埋入深度 (m)	≥ 2.0 m (皂土系)，防止斷樁拔脫	已確認		符合
7	澆置起訖時間	單元澆置應連續進行，記錄起訖時間	已確認		符合
8	澆置最長中斷時間 (min)	≤ 30 min	已確認		符合
9	實際澆置總方量 (m³)	設計 98.84 m³；合理超方率 +5% ～ +15%；實測超方率 +8.72%	107.46 m³；超方約 8.72%		符合
10	實打混凝土頂面高程 (GL, m)	設計頂 GL -0.50 m；超打高度 ≥ 0.5 m	已確認		符合

【停檢點4】連續壁施工期周邊環境監測查核					環境監測
項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測		結果
1	鄰房沉陷與傾斜觀測	施工期間每週至少 1 次；單元施工前後數值均應在注意值內且無異常突變	已確認		符合
2	基地外地下水位觀測	施工期間每週至少 1 次；成槽掘削時無泥漿大量滲漏或水位突洩	已確認		符合

查驗結論與簽認

查驗結果 ■ 合格放行 □ 限期改善後複驗 □ 異常追蹤處理	營造廠現場查驗工程師 Site Engineer	營造廠品管 / 工務主任 QA Manager
---	-----------------------------	----------------------------

改善或備註說明
各停檢點均完成查驗，相關專業分包商紀錄列入附件保存。

應檢附之專業分包商紀錄附件
【附件一】槽溝超音波測壁垂直度檢測成果圖 【附件二】專業廠商逐車混凝土澆置日誌與高度曲線圖 【附件三】預拌混凝土出廠送貨單與品質保證書

所長	副所長	擔當者

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer



導溝資料

單元編號 21	導溝頂基準高程 GL +0.15 m	複核意見 中心線偏差 1.6 cm；導溝施工條件符合。
------------	-----------------------	--------------------------------

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣與單元中心線	放樣點位、單元順序與核定圖說相符；應留存測量實測值	中心線偏差 1.6 cm	符合
2	地下管線位置確認	依竣工圖、探測或試掘結果確認，導溝位置不得與既有管線衝突	已確認	符合
3	導溝寬度 / 淨寬	實測導溝內面淨寬符合設計壁厚及核定加寬值	已確認	符合
4	導溝深度與底高程	導溝深度至少 1.8 m，且深入原土層 30 cm 以上；底高程及測量基準符合核定施工圖	已確認	符合
5	導溝牆壁厚度	導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說	已確認	符合
6	導溝鋼筋號數與間距	鋼筋號數、支數 / 間距與核定配筋圖一致；於下方欄位填寫實測或圖說值	已確認；號數 D16；間距 19.5 cm	符合
7	回撐木配置與間距	回撐木間距 @200 cm（如核定支撐計畫另有規定，依核定計畫），固定牢靠且可防止導溝變形	已確認	符合
8	導溝混凝土強度	混凝土強度符合設計要求，並可追溯出廠或試驗紀錄	已確認	符合
9	導溝頂基準高程實測	依工程圖說基準點引測；為後續所有深度計算之基準	已確認	符合
10	導溝壁面垂直與順直度	導溝兩側壁面垂直度 1/300，並保持順直，無明顯扭曲或局部變形	已確認	符合
11	導溝結構強度與支撐	拆模後設置木支撐；強度達標前嚴禁重車進入	已確認	符合
12	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	已確認	符合
13	單元界面與接頭區	界面位置、接頭區淨空可供後續施工	已確認	符合
14	開挖坡面與鄰產保護	開挖坡面應維持臨時穩定；鄰產及地下管線位置已確認，並採必要保護措施	已確認	符合
15	成槽前放行條件	測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠資料

單元編號 21	鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	核定配筋圖號 S-21 Rev.C
複核意見 配筋圖逐項核對；吊放條件完成。		

配筋抽查明細

項次	位置 / 用途	設計號數	設計數量 / 間距	實際號數	實際數量 / 間距	結果
1	A 面縱向主筋	D32	32支	D32	32支	符合
2	B 面縱向主筋	D32	32支	D32	32支	符合
3	水平分布筋	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
4	SA 級續接器	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	符合
3	接頭、搭接與續接器	位置、長度與扭力值符合施工規範	已確認	符合
4	保護層墊塊與非金屬滾輪	數量、間距及固定方式可確保保護層	已確認	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	符合
6	接頭構件與止水板	止水板、接頭鋼板位置依圖說且完好無破損	已確認	符合
7	預埋件位置與高程	樑柱預埋筋、預力地錨套管、預留開口箱經實測核對	已確認	符合
8	壁體監測儀器	傾度管固定水密並注滿清水；鋼筋計成對安裝且線路受保護	3 組成對安裝；線路已保護至孔口	符合
9	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者