

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North Lot  
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工日期： 2026-08-10  
填表人： Site Engineer

鋼筋籠資料

|            |                        |                         |
|------------|------------------------|-------------------------|
| 單元編號<br>21 | 鋼筋籠編號<br>C21-U / C21-L | 複核意見<br>配筋圖逐項核對；吊放條件完成。 |
|------------|------------------------|-------------------------|

配筋複核明細

| 項次 | 位置 / 用途     | 設計號數 | 設計數量 / 間距 | 實際號數 | 實際數量 / 間距 | 結果 |
|----|-------------|------|-----------|------|-----------|----|
| 1  | A 面縱向主筋     | D32  | 32支       | D32  | 32支       | 符合 |
| 2  | B 面縱向主筋     | D32  | 32支       | D32  | 32支       | 符合 |
| 3  | A 面水平分布筋    | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 4  | B 面水平分布筋    | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 5  | 垂直補強筋       | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 6  | 桁架筋 / 剛性補強  | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 7  | 吊筋 / 吊環     | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 8  | 接頭區補強筋      | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 9  | 保護層定位筋 / 墊塊 | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |

組裝與吊放條件

| 項次 | 複核項目       | 確認基準                | 現場紀錄 / 實測 | 結果 |
|----|------------|---------------------|-----------|----|
| 1  | 籠號與單元對應    | 籠號、單元號與核定配筋圖一致      | 已確認       | 符合 |
| 2  | 籠體幾何尺寸     | 長度、寬度、厚度與圖說相符       | 已確認       | 符合 |
| 3  | 接頭、搭接與焊接   | 位置、長度與施工規範相符        | 已確認       | 符合 |
| 4  | 保護層墊塊與固定   | 位置、數量及固定方式可確保保護層    | 已確認       | 符合 |
| 5  | 吊點、吊具及臨時補強 | 吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放    | 已確認       | 符合 |
| 6  | 接頭構件 / 預埋件 | 止水、接頭鋼板及預埋件位置依圖說    | 已確認       | 符合 |
| 7  | 外觀與吊放前狀態   | 無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物 | 已確認       | 符合 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |