連續壁營造廠查驗表

工程名稱： Example Construction Project …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
查驗期間： 2026-08-10 ～ 2026-08-12
填表人： Site Engineer

設計基準與單元資料

單元類型	單元編號	順序編號	穩定液種類	導溝頂基準(GL,m)	設計壁厚 / 長度(m)	設計深度(GL,m)	壁頂設計高程(GL,m)	設計強度(kgf/cm²) / 數
公母單元	21	03	皂土系	GL +0.15	1.00 / 2.80	GL −35.80	GL −0.50	350 / 98.84 m³

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

【停檢點1】導溝放樣與成槽洗孔檢驗

成槽放行｜查驗日期 2026-08-10

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	單元放樣中心線偏差（mm）	≤ 20 mm，由營造廠測量人員親自實測複核	12	符合
2	導溝內面淨寬實測（cm）	95.00～105.00 cm（設計淨寬 100 cm ±5 cm）	103	符合
3	槽溝最終實測深度（GL, m）	設計 GL −35.80 m；實測差異 +0.10 m	−35.90	符合
4	超音波槽壁垂直度（1/n）	垂直斜率 ≤ 1/300（填入斜率分母 n）	420	符合
5	槽壁最大偏擺位移（cm）	≤ 10 cm，由營造廠審核超音波掃描圖並簽認	6.5	符合
6	孔底沉泥厚度（cm）	≤ 15 cm，洗孔靜置後、特密管下放前量測	8	符合
7	相鄰單元接縫端板刷洗	以鋼刷或高壓水刀貫穿刷洗，徹底清除淤積泥膜；止水板完好無破損	已確認	符合

【停檢點2】鋼筋籠組裝、預埋件與吊放檢驗

吊放放行｜查驗日期 2026-08-11

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	配筋規格核對（核定圖號）	與核定配筋圖說相符；逐項抽查明細另填鋼筋籠複核表	已確認	符合
2	上下段搭接長度與電銲長度檢核	滿足設計規範或圖面	已確認	符合
3	保護層護耳（m）	縱向每 3 m 以內設保護層護耳；土側保護層 ≥ 10 cm	3	符合
4	梁柱預埋筋位置與高程	現場實測位置與高程，避免開挖後大量植筋	已確認	符合
5	預留開口箱位置與高程	預留開口箱位置與高程依核定圖說，並確認固定牢固	已確認	符合
6	壁體內傾度管 / 完整性檢測管	筆直固定、接頭水密、管內注滿清水防浮	已確認	符合
7	鋼筋計安裝與線路防護	成對安裝、編號正確，引線保護至孔口	已確認	符合
8	鋼筋籠吊放頂高程（GL, m）	設計 GL −0.50 m，偏差 ≤ ±5 cm；實測偏差 −2.00 cm	−0.52	符合
9	澆置前穩定液比重（－）	< 1.10	1.05	符合
10	澆置前穩定液含砂量（%）	≤ 3%（皂土系）	1.2	符合

所長	副所長	擔當者

連續壁營造廠查驗表（續）

工程名稱： Example Construction Project …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
查驗期間： 2026-08-10 ～ 2026-08-12
填表人： Site Engineer

設計基準與單元資料

單元類型	單元編號	順序編號	穩定液種類	導溝頂基準(GL,m)	設計壁厚 / 長度(m)	設計深度(GL,m)	壁頂設計高程(GL,m)	設計強度(kgf/cm²) / 數
公母單元	21	03	皂土系	GL +0.15	1.00 / 2.80	GL −35.80	GL −0.50	350 / 98.84 m³

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

【停檢點3】特密混凝土澆置與成品檢驗

澆置完成｜查驗日期 2026-08-11

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	新拌混凝土實測坍度（cm）	20 ± 2 cm，每單元第一車與中段抽驗	20	符合
2	氯離子含量（kg/m³）	≤ 0.15 kg/m³	0.08	符合
3	抗壓強度試體取樣組數（組 / 100 m³）	每單元至少 1 組（7、28 天齡期），每增 100 m³ 加 1 組（每組 5 顆或依合約），送第三方實驗室	1	符合
4	試體編號與送驗單位	記錄試體編號與送驗單位，供強度追蹤	已確認	符合
5	特密管初灌管底離底距離（cm）	30～50 cm，並於漏斗內置入栓塞（橡皮碗）	40	符合
6	澆置中管底埋入深度（m）	≥ 2.0 m（皂土系），防止斷樁拔脫	2.4	符合
7	澆置起訖時間	單元澆置應連續進行，記錄起訖時間	已確認	符合
8	實際澆置總方量（m³）	設計 98.84 m³；合理超方率 −5% ～ +5%；實測超方率 +3.46%	102.26	符合
9	實打混凝土頂面高程（GL, m）	設計頂 GL −0.50 m；超打 ≥ 0.5 m，硬化後打除劣質層；實測超打 0.80 m	+0.30	符合

【停檢點4】連續壁施工期周邊環境監測查核

環境監測｜查驗日期 2026-08-12

項次	查驗項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	鄰房沉陷與傾斜觀測	施工期間每週至少 1 次；單元施工前後數值均應在注意值內且無異常突變	已確認	符合
2	基地外地下水位觀測	施工期間每週至少 1 次；成槽掘削時無泥漿大量滲漏或水位突洩	已確認	符合

查驗結論與簽認

查驗結果	填表人	查驗期間
■ 合格放行　□ 限期改善後複驗 □ 異常追蹤處理	Site Engineer	2026-08-10 ～ 2026-08-12

改善或備註說明

各停檢點均完成查驗，相關專業分包商紀錄列入附件保存。

應檢附之專業分包商紀錄附件

【附件一】槽溝超音波測壁垂直度檢測成果圖　【附件二】專業廠商逐車混凝土澆置日誌與高度曲線圖　【附件三】預拌混凝土出廠送貨單與品質保證書

所長	副所長	擔當者