鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠資料

單元編號	順序編號
公單元｜21	03
鋼筋籠編號	複核意見
C21–U / C21–L	配筋圖逐項核對；吊放條件完成。

配筋抽查明細

項次	部位	說明	結果
1	外側 垂直 主筋	依設計圖說配置	符合
2	內側 垂直 主筋	依設計圖說配置	符合
3	外側 水平 溫度筋	依設計圖說配置	符合
4	內側 水平 溫度筋	依設計圖說配置	符合
5	水平 正交繫筋	依設計圖說配置	符合
6	垂直 小斜拉筋	依設計圖說配置	符合
7	水平 小斜拉筋	依設計圖說配置	符合
8	單元接頭垂直補強筋	依設計圖說配置	符合
9	端板擋筋(母單元)	依設計圖說配置，銲喉4mm且銲長至少50mm	符合
10	V型固定加強筋	依設計圖說配置	符合
11	交叉大斜拉筋	依設計圖說配置	符合
12	垂直護耳	依設計圖說配置	符合
13	水平護耳	依設計圖說配置	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	符合
3	接頭、搭接與焊接	位置、長度與施工規範相符	已確認	符合
4	保護層墊塊與固定	位置、數量及固定方式可確保保護層	已確認	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	符合
6	接頭構件 / 預埋件	止水、接頭鋼板及預埋件位置依圖說	已確認	符合
7	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠複核照片

工程名稱： Example Construction Project — North …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠照片

1	
鋼筋籠檢查	
2	
3	

所長	副所長	擔當者