鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠資料

單元編號	順序編號	鋼筋籠編號
公母單元｜21	03	C21–U / C21–L

核定配筋圖號	複核意見
S–21 Rev.C	配筋圖逐項核對；吊放條件完成。

配筋抽查明細

項次	部位	說明	結果
1	外側 垂直 主筋	依設計圖說配置	合格
2	內側 垂直 主筋	依設計圖說配置	合格
3	外側 水平 溫度筋	依設計圖說配置	合格
4	內側 水平 溫度筋	依設計圖說配置	合格
5	水平 正交繫筋	依設計圖說配置	合格
6	垂直 小斜拉筋	依設計圖說配置	合格
7	水平 小斜拉筋	依設計圖說配置	合格
8	單元接頭垂直補強筋	依設計圖說配置	合格
9	端板擋筋(母單元)	依設計圖說配置，銲喉4mm且銲長至少50mm	合格
10	V型固定加強筋	依設計圖說配置	合格
11	交叉大斜拉筋	依設計圖說配置	合格
12	垂直護耳	依設計圖說配置	合格
13	水平護耳	依設計圖說配置	合格

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	合格
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	合格
3	接頭、搭接與續接器	位置、長度與電銲符合施工規範	已確認	合格
4	保護層護耳	數量、間距及固定方式可確保保護層	已確認	合格
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	合格
6	接頭構件與止水板	止水板、接頭鋼板位置依圖說且完好無破損	已確認	合格
7	預埋筋及構件位置與高程	梁柱預埋筋、預留開口箱經實測核對	已確認	合格
8	壁體監測儀器預埋	傾度管固定水密並注滿清水；鋼筋計成對安裝且線路受保護	3 組成對安裝；線路已保護至孔口	合格
9	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	合格

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠複核照片

工程名稱： Example Construction Project — North ⋯
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠照片

1	
鋼筋籠檢查	
2	
3	

所長	副所長	擔當者