模板工程施工複核表

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Formwork Co.

施工日期： 2026-08-10
填表人： Site Engineer

TAISEI

3F｜柱｜C1-03

01｜工程概要

工程名稱	施工廠商	施工日期
Example Construction Project	Example Formwork Co.	2026-08-10
檢查日期	**填表人**	**檢查樓層**
2026-08-10	Site Engineer	3F
施工區域 / 軸線	**施工圖 / 版次**	**檢查階段**
A～C / 1～3 軸	S-203 Rev.2	模板組立完成

02｜構件資訊

項次	類型	構件編號	軸線 / 位置	設計寬度 cm	設計高度 / 厚度 cm	設計高程 cm	表面類型
1	柱	C1-03	A-1 / B-C	60	80	320	一般表面

所長	副所長	擔當者

模板安裝與尺寸複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Formwork Co.
施工日期： 2026-08-10
填表人： Site Engineer

TAISEI
3F｜柱｜C1-03

03｜模板安裝複核

構件	類型 / 編號	複核項目	判定標準	現場紀錄 / 實測	結果
1.1	柱｜C1–03	放樣線與標示	軸線、邊線、中心線及完成面標示完成；一般放樣誤差控制於 ±0.2 cm 內	0.1 cm	合格
1.2	柱｜C1–03	模板外觀與使用狀態	模板無過度破損、翹曲、變形或影響混凝土外觀與尺寸之情形	已確認	合格
1.3	柱｜C1–03	脫模劑	使用經核准之水性或油性脫模劑，塗布均勻且未污染鋼筋、預埋件及施工縫	已確認	合格
1.4	柱｜C1–03	柱牆底擋板 / 壓條	位置、高程及固定方式符合施工圖，無漏漿疑慮	已確認	合格
1.5	柱｜C1–03	模板接縫密合	模板連結緊密，無明顯縫隙、透光或漏漿風險	已確認	合格
1.6	柱｜C1–03	側向支撐與固定	支撐及固定確實，無滑動、傾倒、沉陷或爆模風險	已確認	合格
1.7	柱｜C1–03	轉角與防爆模加強	轉角、接縫及易爆模處已依施工計畫完成加強	已確認	合格
1.8	柱｜C1–03	預埋件與套管	位置、尺寸、數量及固定方式符合施工圖，不因澆置而移位	已確認	合格
1.9	柱｜C1–03	施工縫 / 伸縮縫 / 吊模	位置、高程及固定方式符合施工圖與施工詳圖	已確認	合格
1.10	柱｜C1–03	模板內部與清潔口	柱、牆、梁底及板底無木屑、泥砂、積水等雜物，清潔口已完成清理	已確認	合格
1.11	柱｜C1–03	材料堆置與施工動線	模板及支撐未承受計畫外載重，澆置巡檢動線暢通	已確認	合格
1.12	柱｜C1–03	柱模清潔口	澆置前清潔口已預留並完成清理	已確認	合格
1.13	柱｜C1–03	柱模側向支撐與槽鋼	側向支撐、槽鋼固定及間距符合支撐計畫	已確認	合格
1.14	柱｜C1–03	柱模斷面尺寸	柱寬、柱深及位置符合施工圖	已確認	合格

04｜尺寸複核

構件	類型 / 編號	量測項目	設計 / 基準 cm	實測 cm	差值 cm	容許差	結果
1	柱｜C1–03	垂直度偏差	0	0.3	0.3	±1.0 cm（依檢查高度調整）	合格
1	柱｜C1–03	斷面寬度 / 厚度	60	60.2	0.2	−1.0～+1.3 cm	合格
1	柱｜C1–03	斷面高度	80	79.8	−0.2	−1.0～+1.3 cm	合格

模板安裝與尺寸複核

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Formwork Co.

施工日期： 2026-08-10
填表人： Site Engineer

TAISEI

3F｜柱｜C1-03

04｜尺寸複核（續）

構件	類型 / 編號	量測項目	設計 / 基準 cm	實測 cm	差值 cm	容許差	結果
1	柱｜C1–03	槽鋼間距	60	58	−2.0	不得大於設計間距	合格

所長	副所長	擔當者

澆置前放行 / 拆模後確認

工程名稱： Example Construction Project
施工廠商： Example Formwork Co.

施工日期： 2026-08-10
填表人： Site Engineer

TAISEI
3F｜柱｜C1-03

澆置前放行

項次	確認項目	確認基準	紀錄 / 說明	結果
1	模板組立完成	模板、接縫及固定均已完成	已確認	合格
2	尺寸與高程已複核	重要位置、尺寸及高程已有實測紀錄	已確認	合格
3	支撐與固定完成	支撐計畫、側撐及防爆模措施已確認	已確認	合格
4	開口、套管與預埋完成	位置、尺寸、數量及固定方式符合圖說	已確認	合格
5	鋼筋與機電介面確認	模板未壓迫鋼筋、保護層或機電預埋	已確認	合格
6	模板內部清潔完成	無木屑、泥砂、積水及其他雜物	已確認	合格
7	澆置巡檢條件完成	人員可安全巡檢模板、支撐及澆置動線	已確認	合格
8	廠商自主檢查紀錄完成	專業廠商已完成自主檢查並提出缺失改善結果	已確認	合格

放行判定

澆置判定	混凝土澆置日期	拆模日期	拆模時間條件
可澆置	2026-08-10		符合最少時間

放行備註：澆置前各項條件已完成複核。

再撐／回撐：已保留
拆模後外觀及缺失：拆模後外觀無明顯缺失。

所長	副所長	擔當者